

10 주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

☐ 우리 홍천군에서 '18년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2018년 집행사업비	2019년	2020년 이후			
두촌면 생활체육공원 조성사업	10,082	9,482	600	-	-	2018	2015	100%
남면 유치리 향화대선(남면21 3호)도로확포장	4,512	1,038	413	900	2,161	2020	2015	38%
생활폐기물 소각시설 대보수사업	5,976	4,644	1,250	82	-	2019	2015	100%
자운리 비점오염저감사업	6,600	6,013	587	-	-	2018	2015	100%
남면 공공도서관 건립	2,000	69	10	1,921	-	2019	2016	50%
행복주택 건립사업	10,594	2,671	3,700	4,223		2020	2016	73%
내면 달가람길 국가생태문화탐방로 조성사업	5,800	92	588	5,120	-	2019	2016	11%
동면 덕치리 숙덕선(동면202 호선) 도로확포장	2,840	260	478	1,417	685	2020	2017	40%
서석면 복지회관 신축	1,968	1,125	843	-	-	2018	2017	100%
홍천군 노인회관 건립	4,190.3	121.5	1,252.7	2,816.1	-	2019	2017	80%
마을정비형 공공주택사업	15,251	-	532	662	14,057	2022	2017	2%
행복주택(산단형) 건립사업	7,500	-	674	100	6,726	2021	2017	2%

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2018년 집행사업비	2019년	2020년 이후			
꿈에그린친환경 에너지자립타운	4,436	1,000	558	558	3,320	2018	2017	100%
농기계 교육장비 보관시설 신축	2,591	559	2,032	-	-	2018	2017	100%
남부지소 농기계임대 사업장 설치	1,608	31	1,577	-	-	2018	2017	100%
홍천군 테니스장 확장사업	2,600	-	1,300	1,300	-	2020	2018	50%
홍천읍 갈마곡리 큰골선(홍천203 호)도로 확포장	2,640	1,940	700	-	-	2018	2018	100%
군도18호선 (내면 방내)도로 확포장	5,000	900	2,300	1,800		2019	2018	65%
도시계획도로 (신아아파트~ 마지기간)개설	1,582	35	701	310	536	2020	2018	20%

▶ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의회, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2018년에 추진한 사업

※ 총사업비는 투자심사 이후 변경이 있는 경우 '18년말 기준

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

■ 심사구분 : 도 의뢰

사업명	두촌면 생활체육공원 조성사업	담당자	문화체육과 고광국(☎430-2442)
-----	-----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 공공체육시설 확충을 통한 체육인프라 구축 및 체육활동 활성화 기여

사업개요

- 기 간: 2016.03. ~ 2018.12.
- 위 치: 홍천군 두촌면 역내리 256번지 일원
- 규 모: 생활체육공원 조성 1식(42,711㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비: 10,082백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	10,082	9,482	600		
국 비	900	900	-		
시 도 비	420	420	-		
시군구비	8,762	8,162	600		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도: 100%)

- 사업계획 수립 및 실시설계 용역: 2015.07.27.
- 공사발주 및 착공: 2016.03.30.
- 공사추진 및 준공: 2018.10.12.

사업변경 내역

- 2017.06.07.: 설계변경 1차(사면안전 및 토질치환 등 시설안전확보를 위한 추가시설공사, 보강재 및 혼합골재 사급자재 변경, 우수배재시설 추가, 인허가 등 협의기간 소요에 따른 공사기간 연장)
- 2018.06.08.: 설계변경 3차(사면처리, 배수공 추가)
- 2018.10.08.: 설계변경 4차(조경물량 조정, 관리실 바닥기초시공 등)

■ 심사구분 : 자체심사

사업명	남면 유치리 향화대선(남면213호) 도로확포장	담당자	건설방재과 장윤환(☎430-2878)
-----	------------------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 농촌지역 생활환경 개선 및 도로교통 서비스 질 개선
- 지역주민의 교통편의 제공 및 농산물의 생산유통 원활 기여

사업개요

- 기 간 : 2017. 10. 26. ~ 2020. 04. 12.
- 위 치 : 홍천군 남면 유치리 일원
- 규 모 : 도로확포장 L=2.23km, 가감속차로 L=0.245km, 합성라멘교 L=37m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,512백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,351	1,038	413	900	2,161
국 비					
시 도 비	250	50	200		50
시군구비	2,101	988	213	900	2,111
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 38%)

- 2016. 06. 08. ~ 현재 : 각종 행정절차 및 편입토지, 지장물 보상 추진
- 2017. 10. 26. ~ 현재 : 사업추진 중

향후계획

- 2019. 10. : 공사기성
- 2020. 03. : 공사준공

■ 심사구분 : 도 의뢰

사업명	생활폐기물 소각시설 대수선사업	담당자	환경과 김정중(☎430-2631)
-----	------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 생활폐기물 소각시설(소각1호기) 노후화에 따라 시설개선을 위하여 시설 대보수사업을 추진하여 홍천군 생활폐기물의 원활한 운영 도모

사업개요

- 기 간 : 2016. 1. 11 ~ 2019. 6. 4.
- 위 치 : 홍천군 홍천읍 느리울길 173(하오안리 693-1번지)
- 규 모 : 시설대보수 1식(처리용량 : 12톤/일⇨18톤/일)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,976백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	5,976	4,644	1,250	82	
국 비	1,500	1,500			
시 도 비	1,572	1,572			
시군구비	2,904	1,572	1,250	82	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 준공일자 : 2019. 06. 04.
- 가동개시 : 2019. 06. 10.

향후계획

- 소각1호기 시설 인수인계 : 2019. 7.
- 소각1호기 대수선사업 하자보수 추진

사업변경 내역

- 총사업비 : 4,644백만원 ⇨ 5,976백만원
- 사업기간 : 2016. 1 ~ 2018. 7 ⇨ 2016. 1 ~ 2019. 6.

■ 심사구분 : 도 의뢰

사업명	자운리 비점오염저감사업	담당자	환경과 조상위(☎430-2611)
-----	--------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 내면 자운지구 비점오염원 관리지역내 고령지밭에서 발생하는 흙탕물 저감하여 공공수역의 수질보전

사업개요

- 기 간 : 2015. 2. 1. ~ 2018. 12. 13.
- 위 치 : 홍천군 내면 자운리 1130번지 일원
- 규 모 : 침사지 5,153m³, 개비온 6.7km, 우회수로 127m, 법면보호 13천 m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	6,600	6,013	587		
국 비	4,600	4,209	391		
시 도 비	296	271	25		
시군구비	298	270	28		
지 방 채					
민간자본					
기 타(기금)	1,406	1,263	143		

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 준공일자 : 2018. 12. 13.
- 가동개시 : 2018. 12. 13.

향후계획

- 침사지 위탁운영 시작 : 2019. 3.

사업변경 내역

- 총사업비 : 5,100백만원 ⇨ 6,600백만원
- 사업기간 : 2015. 1 ~ 2016. 12 ⇨ 2015. 1 ~ 2018. 12.

■ 심사구분 : 자체심사

사업명	남면 공공도서관 건립	담당자	문화체육과 김정훈(☎430-2415)
-----	-------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 국민의 독서문화 활성화 및 평생학습 공간 확충

사업개요

- 기 간: 2017. 01. ~ 2019. 12.
- 위 치: 홍천군 남면 양덕원리 350-10번지 일원
- 규 모: 부지면적 1,058㎡, 연면적 952.10㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비: 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,000	69	10	1,921	
국 비	1,600		8	1,592	
시 도 비	120		1	119	
시군구비	280	69	1	210	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도: 50%)

- 1차분 건축 공사완료(공정률 50%)

향후계획

- 준공(예정)일: '19.11
- 개관(예정)일: '20.06

■ 심사구분 : 도 의뢰

사업명	행복주택 건립사업	담당자	토지주택과 이병주(☎430-2197)
-----	-----------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 젊은 계층에게 직주근접이 가능한 임대주택을 공급함으로써 사회적 도약을 위한 주거사다리를 제공

사업개요

- 기 간 : 2017.01 ~ 2019.12
- 위 치 : 홍천군 홍천읍 희망리 307-2번지
- 규 모 : 50호, 지하1층/지상7층, 연면적 4,106㎡, 대지면적 1,895㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,594백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	10,594	2,671	3,700	4,223	0
국 비	1,534		1,074	460	
시 도 비					
시군구비	9,060	2,671	2,626	3,763	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 73%)

- 2018. 12. 24 : 골조공사 완료
- 2019. 7. 1 : 입주자모집 공고

향후계획

- 2019. 12. 11 : 공사 준공
- 2020. 3월경 : 입주

사업변경 내역

구 분	당 초	변 경	비 고
총사업비	8,200백만원	10,594백만원	
사업기간	2016.9 ~ 2018.12	2017.1 ~ 2019.12	

■ 심사구분 : 도 의뢰

사업명	내면 달가람길 국가생태문화 탐방로 조성사업	담당자	환경과 현순진(☎430-2641)
-----	----------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 내면 광원리~명개리 일원에 생태문화탐방로를 조성하여 탐방객 증가와 지역경제 활성화를 도모하고자 함

사업개요

- 기 간 : 2016 ~ 2019
- 위 치 : 내면 광원1·2리, 명개리 일원
- 규 모 : 탐방로 45.3km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	5,800	92	588	5,120	-
국 비	2,750	46	294	2,410	-
시 도 비	550	9	59	482	-
시군구비	2,500	37	235	2,228	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 11%)

- 2018. 6 : 실시설계 용역 준공
- 2018. 9 : 강원도 계약심사 완료
- 2018. 10 : 통마름·새터인도교 공사 착공
- 2018. 11 : 국립공원관리공단 위·수탁 협약 체결
- 2018. 12 : 통마름·새터인도교 공사 중지(동절기)

향후계획

- 2019. 9 : 통마름·새터인도교 준공
- 2019. 12 : 탐방로 1차 준공

■ 심사구분 : 자체심사

사업명	동면 덕치리 속덕선(동면202호선) 도로확포장	담당자	건설방재과 장운환(☎430-2878)
-----	------------------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 농촌지역 생활환경 개선 및 도로교통 서비스 질 개선
- 지역주민의 교통편의 제공 및 농산물의 생산유통 원활 기여

사업개요

- 기 간 : 2018. 08. 02. ~ 2020. 10. 02.
- 위 치 : 홍천군 동면 덕치리 일원
- 규 모 : 도로확포장 L=2,341km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,840백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계					
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,840	260	478	1,417	685
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 2017. 01. 01. ~ 현 재 : 보상협의 중
- 2018. 08. 02. ~ 현 재 : 사업추진 중

향후계획

- 2019. 08. : 공사기성
- 2020. 05. : 공사준공

■ 심사구분 : 도 의뢰

사업명	서석면복지회관 신축	담당자	복지정책과 최성일(8430-2062)
-----	------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 노후된 복지회관을 철거하고 현대식 건물을 신축하여 주민들의 복지향상 도모

사업개요

- 기 간 : 2017년~2018년
- 위 치 : 홍천군 서석면 풍암리 208-2번지(구룡령로 2527-6)
- 규 모 : 1동, 지하1층/지상3층, 건축면적246.11㎡, 연면적723.64㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,968백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	1,968	1,125	843	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,968	1,125	843	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 공사기간: 2017.07.12.~ 2018.05.20.

향후계획

- 준공일자: 2018.05.20.
- 관련 조례에 의거 서석면장이 건물관리 및 활용을 통한 주민복지 증진

■ **심사구분 : 자체심사(재심사)**

사업명	홍천군 노인회관 건립(재심사)	담당자	행복나눔과 우종혁(☎430-2101)
-----	------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

○ 급속한 노령화에 따른 어르신들의 복지욕구의 증대로 종합적인 노인복지 시스템 운영을 위한 홍천군 노인회관을 건립하여, 체계적이고 종합적인 노인복지정책 실현으로 향후 다가올 초고령화 시대에 적극 대처하고자 함.

사업개요

- 기 간 : 2015~2019
- 위 치 : 홍천군 진리 20-10번지 일원
- 규 모 : 신축1동(지하1층, 지상4층/연면적=1,638.95㎡, 건축면적 360.49㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,190.3백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	4,190.3	-	121.5	4,068.8	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,190.3	-	121.5	4,068.8	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 신축계획(최종) : 2017.3.16.
- 설계용역시행 : 2017.6.08.
- 설계용역준공 : 2017.11.30.
- 착공 : 2018.06.25.
- 공사중지 : 2018.12.14. (동절기)
- 재착공 : 2019.03.11.

향후계획

- 준공 : 2019.09.02.

■ 심사구분 : 중앙 의뢰

사업명	마을정비형 공공주택사업	담당자	토지주택과 이병주(☎430-2197)
-----	--------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 상향식 임대주택 공급을 통해 수요에 적합한 맞춤형 주거복지를 실현하고, 공공주택 건설 대상지 주변의 체계적인 마을계획 수립을 통한 기반시설 정비, 공공시설 확충 등 낙후된 지역의 활성화와 인구유입을 선도

사업개요

- 기 간 : 2018.8 ~ 2022.3
- 위 치 : 홍천군 홍천읍 갈마곡리 376-9번지 일원
- 규 모 : 임대주택 100호(국민60호, 영구20호, 행복20호)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 15,251백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	15,251	0	532	662	14,057
국 비	4,800				4,800
시 도 비					
시군구비	2,472		266	662	1,544
지 방 채					
민간자본	7,979		266		7,713
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 2%)

- 2018. 8월 : LH와 시행협약 체결
- 2019. 5월 : 토지보상을 위한 분할 측량 실시

향후계획

- 2019. 12월 : 사업계획 변경 승인 및 지구단위 지정
- 2020. 6월 : 토지보상 및 공사 착공

사업변경 내역

구 분	당 초	변 경	비 고
총사업비	14,400백만원	15,251백만원	
사업기간	2017 ~ 2019	2017 ~ 2022	

■ 심사구분 : 도 의뢰

사업명	행복주택(산단형) 건립사업	담당자	토지주택과 이병주(☎430-2197)
-----	----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 산업근로자·젊은층·노인계층의 정주여건 개선 및 주거 안정화로 정주의식 제고

사업개요

- 기 간 : 2017.5 ~ 2022
- 위 치 : 홍천군 남면 양덕원리 35번지
- 규 모 : 임대주택 50호

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	7,500		674	100	6,726
국 비	1,500				1,500
시 도 비					
시군구비	6,000		674	100	5,226
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 2%)

- 2019. 1. 10 : 부지 매입 완료
- 2019. 3. 14 : 설계용역 계약심사 완료

향후계획

- 2019. 12월 : 주택건설사업계획 승인
- 2020. 4월 : 공사 착공

■ 심사구분 : 도 의뢰

사업명	꿈에그린 친환경에너지 자립타운	담당자	도시과 조정순(☎430-2950)
-----	------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 친환경 에너지 기술의 보급 및 지역사회 공헌
- 고효율 에너지기기 설치 및 전력요금 절감

사업개요

- 기 간 : 2017.5.25.~2018.5.24
- 사업량
 - 태양광 2개소 : 생활환경사업소(430KW), 홍천귀농교육센터(100KW)
 - ESS(에너지저장장치) 3개소 : 홍천군청(PCS50KW),
하수종말처리장(PCS100KW), 생활환경사업소(PCS100KW)
 - EV충전기 4식 : 홍천귀농교육센터(2식), 남면사무소(1식)
홍천종합체육관(1식)
 - LED가로·보안등 교체 : 10개읍·면 5983개소
 - 모니터링 설비 : 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,436백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	4,436		2,000	558	1,878
국 비	1,000		1,000		
시군구비	3,436		1,000	558	1,878

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 에너지신산업 활성화지원사업 양자협약 체결 : 2017.5.25
- 사업 완료 : 2018.5.24

향후계획

- 사업비 상환금액 연차적 납부 : 5회 분납
- 구축 시설물 유지 보수(KT) : 5년간

사업변경 내역

- 사업규모 태양광 : 당초 4개소(530KW) ⇒ 변경 2개소(530KW)
LED 가로·보안등 : 당초 5,013개소 ⇒ 변경 5,983개소
- 총사업비 당초 4,000백만원 ⇒ 변경 4,436백만원
- 사업기간 당초 2017.5.25.~2017.12.1. ⇒ 변경 2017.5.25.~2018.5.24

■ 심사구분 : 자체심사

사업명	농기계 교육장비 보관시설 신축	담당자	농촌사회과 김동건(☎430-4153)
-----	------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 매년 농기계임대사업과 농기계교육수요가 증가함에 따른 기존시설 협소
- 보관시설 협소로 인해 공용물품 야적관리에 따른 사용연한 단축 등

사업개요

- 기 간 : 2017. 01월 ~ 2018. 12월
- 위 치 : 강원도 홍천군 홍천읍 결운리 346-2
- 규 모 : 부지 14,329.3㎡, 시설 4,319.93㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,591백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,591	559	2,032	0	0
국 비	350	350	0	0	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	2,241	209	2,032	0	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 농기계 교육장비 보관시설 신축 완료

향후계획

- 농기계임대사업 및 농업인 교육 추진

■ 심사구분 : 자체심사

사업명	남부지소 농기계임대사업장 설치	담당자	농촌사회과 김동건(☎430-4153)
-----	------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

○ 농기계 임대사업장 남부지소 설치를 통해 홍천군 남부권역(남면, 홍천 상오안·하오안, 서면 굴업) 농업인의 농기계 구입비 경감 및 적기 농업기계 영농지원 및 농업미생물 공급

사업개요

- 기 간 : 2017. 02월 ~2018. 09월
- 위 치 : 강원도 홍천군 남면 양덕원리 52-2
- 규 모 : 부지 5,163㎡, 시설 498.33㎡(1층458.45㎡, 2층 39.88㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,608백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	1,608	31	1,577	0	0
국 비	348	0	348	0	0
시 도 비	70	0	70	0	0
시군구비	1,190	31	1,159	0	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 농업기술센터 남부지소 농기계임대사업장 건축 완료

향후계획

- 홍천군 남부권역 농업기계 수요 조사 및 추가구입
- 농업기계임대 및 친환경농업미생물 공급 서비스 지원

■ 심사구분 : 자체심사

사업명	홍천군 테니스장 확장사업	담당자	문화체육과 고광국(☎430-2442)
-----	---------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 기존 테니스장의 노후에 따른 시설개선 필요
- 각종 대단위 체육대회 유치 및 개최를 위한 시설규모 확장 요구

사업개요

- 기 간: 2018.04. ~ 2020.12.
- 위 치: 홍천군 홍천읍 태학리 303번지 일원
- 규 모: 테니스장 확장 1식(테니스코트 8면 → 15면)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비: 2,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,600		1,300	1,300	
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,600		1,300	1,300	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도: 50%)

- 실시설계 용역 발주 및 착수: 2018.04.17.
- 공사발주 및 착공: 2018.10.19.

향후계획

- 공사추진 및 준공 예정: 2020. 08.

사업변경 내역

- 2019.05.24.: 설계변경 1차(사업계획 변경에 따라 기존 관람석 철거 및 테니스 코트 계획 변경사항 반영, 재료분리로 인한 하자발생 방지를 위해 바닥 아스콘 포장 전면 재시공 반영)

■ 심사구분 : 자체심사

사업명	홍천읍 갈마곡리 큰골선(홍천203호)도로 확포장	담당자	건설방재과 김혜림(☎430-2877)
-----	-------------------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 농촌지역 생활환경 개선 및 도로교통 서비스 질 개선
- 지역주민의 교통편익 제공 및 농산물의 생산유통 원활 기여

사업개요

- 기 간 : 2016. 04 ~ 2018. 12.
- 위 치 : 홍천군 홍천읍 갈마곡1리 일원(농어촌도로 홍천읍 203호선)
- 규 모 : 도로확포장 L=1,169m, B=6.5m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,640백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,640	1,940	700	-	-
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,640	1,940	700	-	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2018. 11. 05 : 도로확포장공사 준공

■ 심사구분 : 자체심사

사업명	군도18호선(내면 방내)도로 확포장	담당자	건설방재과 이정수(☎430-2876)
-----	---------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 농촌지역 생활환경 개선 및 도로교통 서비스 질 개선
- 지역주민의 교통편익 제공 및 농산물의 생산유통 원활 기여

사업개요

- 기 간 : 2018. 04. 16. ~ 2019. 12. 31.
- 위 치 : 홍천군 내면 방내리
- 규 모 : 도로확포장 L=1.83km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	5,000	900	2,300	1,800	
국 비					
시 도 비					
시군구비	4,500	900	2,300	1,300	
지 방 채					
민간자본					
기 타	500			500	

추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)

- 2018. 01. ~ 2018. 12. : 보상협의 완료
- 2018. 04. 16. : 공사착공

향후계획

- 2019. 08. : 공사기성
- 2019. 12. : 공사준공

■ 심사구분 : 자체심사

사업명	도시계획도로 (신아아파트~마지기간)개설	담당자	도시과 김영길(☎430-2931)
-----	--------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 도시기반시설 확충으로 도심지 교통여건 개선 및 지역주민 정주여건 개선

사업개요

- 기 간 : 2018~2020
- 위 치 : 흥천읍 희망리 일원
- 규 모 : 도로개설 L=372.5m, B=15m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,582백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계					
국 비					
시 도 비					
시군구비	1,582	35	701	310	536
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 보상 및 인허가 완료 후 공사진행 중

향후계획

- 공사완료 후 준공

10-2. 지방채 발행사업

☐ 우리 홍천군에서 '18년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타		
해 당 없 음								

▶ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2018년에 추진한 사업

10-3. 민간투자사업

☐ 우리 홍천군에서 '18년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액		부담 예정액		계약 기간
				기투자	2018년	2019년	2020년 이후	
BTL	홍천군 06 하수관거정비 (임대료)	홍천에코 라인 주식회사	68,186	22,587	2,870	2,870	39,859	2011.01.26. ~ 2031.01.25.
	홍천군 06 하수관거정비 (운영비)		19,247	5,237	797	800	12,413	

▶ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2018년까지는 집행액(결산기준), 2019년 이후는 추정액

※ 총사업비 : 민간투자사업심의시 총사업비

※ 재정부담액 범위 : 국비+시도비+시군구비

☞ 홍천군 하수관거정비 임대형민자사업(BTL)은 (주)홍천에코라인에서 20년간 운영을 맡고 있으며 홍천군 홍천읍 중심, 갈마곡, 연봉, 북방면 상화계, 하화계 등 5개 처리분구의 하수관로 제반 설비의 안정적 운영과 사업지역 전체의 체계적이고 합리적인 하수관로 유지관리를 수행하는 것을 목적으로 하며,

☞ 관거시설을 설치당시의 구조와 기능보유 상태로 유지하기 위하여 점검, 청소 및 준설, 보수 및 개량 등을 주기적으로 시행하는 사업임.

10-3-1. 개별 민간투자사업 현황

사업명	하수관거정비 임대형 민자사업 (홍천군 06 BTL)	담당자	상하수도사업소 이준원 (☎430-4236)
-----	---------------------------------	-----	----------------------------

사업목적 및 필요성

- 분류식 하수관로 설치로 홍천강 수질개선 및 악취 등 생활불편해소
- 하수관로의 체계적인 유지관리 시스템 구축 및 하수처리장 운영효율 증대

사업개요

- 기 간 : 2011.01.26. ~ 2031.01.25.(20년간)
- 위 치 : 홍천읍 하수처리구역, 북방면 하수처리구역 내
- 민간사업자 : 홍천에코라인 주식회사
- 총사업비 : 68,186백만원
- 사업규모 : 오수관로 55.34km, 배수설비 2,661가구 등

재정부담 현황

- 계약조건 : 분기별 임대료 지급
- 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	87,433	27,824	3,667	3,670	52,272
국 비	46,776	15,685	1,969	1,969	27,153
기 금	12,846	2,957	541	541	8,807
시군구비	27,811	9,182	1,157	1,160	16,312
기 타					

※참고(재정부담액 중 운영비 내역)

구 분	계	재정부담액		부담예정액	
		기투자	2018년	2019년	2019년 이후
시군구비	19,247	5,237	797	800	12,413

추진단계

- 운영 중

향후계획

- 분기별 임대료 지급(임대료는 운영개시 후 5년마다 재조정)
 ※ 재조정일 2021년 1월 21~25일 공시이율 평균값으로 수익률 재조정
 '16년~'20년까지는 임대료 변경 없음
- 분기별 운영비는 100% 균비로 물가상승율에 따른 경사가 지급