

10 주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

☐ 우리 홍천군에서 '17년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2016년까지 집행사업비	2017년 소요사업비	2018년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률(%)
홍천강 별빛음악 맥주축제	385	-	385	-	단년사업 (축제)	2017	100%
꿈에 그린 친환경 에너지 자립타운	4,436	-	2,000	2,436	2018	2017	50%
연봉리 현대아파트, 청솔아파트 육교설치	2,140	1,800	340	-	2017	2017	100%
내면 광원리 국도56호선 가변차로 확보	2,000	-	130	1,870	2019	2017	5%
서석면 복지회관 신축	1,968	-	1,125	843	2018	2017	35%
국도44호선 ~ 남산교 진입로 부지매입	3,000	-	1,600	1,400	2019	2017	40%
희망리~연봉리간 교량 가설공사(재심사)	6,070	3,570	-	2,500	2019	2017	65%
농기계 교육장비 보관시설 신축	2,630	-	559	2,071	2018	2017	20%
홍천읍 잣골체육공원 확장 조성(재심사)	5,466	866	3,300	1,300	2019	2017	20%
갈마곡리 대기교개 선형개량	2,500	-	1,500	1,000	2018	2017	60%
홍천군 노인회관 건립(재심사)	4,198.8	-	121.5	1,000	3,077.3	2017	5%
군도11호선 (원동~조교)도로 확포장	2,000	-	500	1,500	2019	2017	10%
내촌면 화상대리 새월선 (201호선) 도로확포장	3,400	-	1,400	2,000	2020	2017	30%
동면 덕치리 속덕선 (동면203)도로확포장	3,500	-	500	3,000	2019	2017	10%
내촌면 물걸2리 널라드리교 개축	3,800	-	600	3,200	2019	2017	10%
남부지소 농기계임대 사업장 설치	2,400	-	31	2,369	2018	2017	10%
홍천군 치매안심센터 신축	2,060	-	1,640	420	2019	2017	20%

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2016년까지 집행사업비	2017년 소요사업비	2018년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률(%)
마을정비형 공공주택사업	2,400	-	-	13,700	2021	2017	3%
행복주택(산단형) 건립사업	2,060	-	-	7,500	2020	2017	5%

▶ (대상사업) 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2017년에 추진한 사업

※ 총사업비는 투자심사 이후 변경이 있는 경우 '17년말 기준으로 작성

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

※ 사업별 1건씩 별지 작성(다음페이지(73페이지)부터)

■ 심사구분 : 도 심사의뢰

사업명	홍천강 별빛음악 맥주축제	담당자	문화관광과 박봉근(☎430-2472)
-----	---------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 홍천군이 보유하고 있는 경쟁력 있는 관광자원 및 콘텐츠인 ‘맥주’를 활용하여 홍천맥주축제를 개최함으로써 지역경제 활성화에 기여하고 홍천군 발전의 토대를 마련하고자 함

사업개요

- 기 간 : 2017. 8월
- 위 치 : 도시산림공원(토리숲)
- 규 모 : 축제 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 385백만원(2017년)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	1,285		385	450	450
국 비					
시 도 비					
시군구비	1,285		385	450	450

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 기본계획 확정 및 세부계획 수립 (2017. 3월 ~ 4월)
- 축제홍보 (2017. 5월 ~ 7월)
- 축제개최 (2017. 8월)

향후계획

- 홍천군은 동양 최대 맥주 공장이 소재하고 있어 세계적인 축제브랜드로 성장 할 수 있는 잠재력을 보유하고 있어 맥주 축제 개최를 통하여 맥주산업 중심지로서의 이미지 제고하고 지역 관광과 홍천 시장연계를 통한 지역 경제 활성화

사업변경 내역

- 해당 없음

■ 심사구분 : 도 심사의뢰

사업명	꿈에 그린 친환경 에너지 자립타운	담당자	전원도시과 신봉호(☎430-2950)
-----	--------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 친환경 에너지 기술의 보급 및 지역사회 공헌
- 고효율 에너지기기 설치 및 전력요금 절감

사업개요

- 기 간 : 2017.5.25.~2018.5.24
- 사업량
 - 태양광 2개소 : 생활환경사업소(430KW), 홍천귀농교육센터(100KW)
 - ESS(에너지저장장치) 3개소 : 홍천군청(PCS50KW),
하수종말처리장(PCS100KW), 생활환경사업소(PCS100KW)
 - EV충전기 4식 : 홍천귀농교육센터(2식), 남면사무소(1식)
홍천종합체육관(1식)
 - LED가로·보안등 교체 : 10개읍·면 5983개소
 - 모니터링 설비 : 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,436백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	4,436		2,000	600	1,836
국 비	1,000		1,000		
시 도 비					
시군구비	3,436		1,000	600	1,836

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 에너지신산업 활성화지원사업 양자협약 체결(착수) : 2017.5월

향후계획

- 사업 완료 : 2018.5월
- 사업비 상환금액 연차적 납부 : 5회 분납
- 구축 시설물 유지 보수(KT) : 5년간

사업변경 내역

- 사업규모 태양광 : 당초 4개소(530KW) ⇒ 변경 2개소(530KW)
LED 가로·보안등 : 당초 5,013개소 ⇒ 변경 5,983개소
- 총사업비 당초 4,000백만원 ⇒ 변경 4,436백만원
- 사업기간 당초 2017.5.25.~2017.12.1. ⇒ 변경 2017.5.25.~2018.5.24

■ 심사구분 : 자체심사

사업명	연봉리 현대아파트, 청솔아파트 육교 설치	담당자	전원도시과 김혜림(☎430-2931)
-----	---------------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 주택밀집 지역 아파트 인근에 공원이 설치되어 있으나 공원 접근 시 구국도 횡단으로 보행자의 교통사고 발생 가능성이 높음
- 육교 설치를 통하여 공원이용객의 안전 확보와 편의제공

사업개요

- 기 간 : 2016. 6. 20 ~ 2017. 10. 09
- 위 치 : 홍천군 홍천읍 연봉리(현대A, 청솔A ↔ 무궁화공원)
- 규 모 : L = 39.4m, B=3.5m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,140백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,140	1,800	340		
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,140	1,800	340		

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2017년 사업완료

향후계획

- 없음

사업변경 내역

- 변동 없음.

■ 심사구분 : 자체심사

사업명	내면 광원리 국도 56호선 가변차로 확보	담당자	문화관광과 심재현(☎430-2492)
-----	------------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 매년 은행나무 숲을 방문하는 관광객들의 차량통행 편의성 제고

사업개요

- 기 간 : 2017 ~ 2019
- 위 치 : 내면 광원1리 일원
- 규 모 : 가변차로 설치2.2Km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,000		130	1,000	870
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,000		130	1,000	870

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 실시설계용역(2017. 5. 24.) 및 소규모 환경영향평가용역 실시(2017. 11. 8.)
- 인허가협의로 인한 소규모 환경영향평가 및 실시설계용역 중지
(2017. 9. 29. / 2017. 12. 11. 중지)

향후계획

- 인허가협의 마무리 이후 실시설계용역 및 환경영향평가 용역 준공
- 사업 예산 확보 후 가변차로 확포장 공사 실시 예정(2019. 12. 준공예정)

사업변경 내역

- 해당 없음

■ 심사구분 : 도 심사의뢰

사업명	서석면 복지회관 신축	담당자	주민복지과 김주환(☎430-2062)	
-----	-------------	-----	----------------------	--

사업목적 및 필요성

- 노후된 복지회관을 철거하고 현대식 건물을 신축하여 주민들의 복지향상 도모

사업개요

- 기 간 : 2017년~2018년
- 위 치 : 홍천군 서석면 풍암리 208-2번지(구룡령로 2527-6)
- 규 모 : 1동, 지하1층/지상3층, 건축면적246.11㎡, 연면적723.64㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,968백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	1,968	-	1,125	843	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,968	-	1,125	843	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

- 공사착공 : 2017.07.12

향후계획

- 공사준공: 2018.05.20.
- 관련 조례에 의거 서석면장이 건물관리 및 활용을 통한 주민복지 증진

사업변경 내역

- 해당 없음

■ 심사구분 : 자체심사

사업명	국도44호선~남산교 진입로 부지매입	담당자	전원도시과 이영호(☎430-2931)
-----	---------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 국도44호선 교통사고 위험지역 선형개량과 국도44호선~남산교 진입로의 양측방향 진·출입이 가능한 교차로를 설치.
- 홍천군과 연계한 교통축 형성으로 지역주민 경제 및 관광활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2017. 1. ~ 2019. 12
- 위 치 : 홍천읍 연봉리(연봉지구 교차로)
- 규 모 : 입체교차로 신설(선형개량 1.1km, 교량2개소)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,000		1,600	1,400	
국 비					
시 도 비					
시군구비	3,000		1,600	1,400	

추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 보상대상(토지 14필지, 지장물 14동)중 토지2필지, 지장물 3동 (모텔외 2동)보상완료
- ※ “국도44호선 병목지점개선사업” 으로 홍천국토관리사무소에서 실시설계중 [설계자 : (주) 서강]

향후계획

- 토지 12필지 및 지장물 11동 보상협의 추진

사업변경 내역

- 해당 없음

■ 심사구분 : 자체심사

사업명	희망리~연봉리 간 교량 가설(재심사)	담당자	전원도시과 김혜림(☎430-2932)
-----	----------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 홍천강으로 인해 남·북지역으로 양분되어 있는 홍천읍 연봉지역과 시가지(희망리) 지역을 최단거리로 연결하여 보행자 출퇴근 시간단축, 5일장 등 재래시장 경기활성화, 시가지 보행환경 개선으로 홍천군민의 건강증진, 도심지의 교통난 및 주차난 해소 등 지역주민의 생활불편 해소.

사업개요

- 기 간 : 2017. 10. 20. ~ 2019. 12. 19.
- 위 치 : 홍천읍 희망리~연봉리 일원
- 규 모 : 인도교 157.8m B=5.7m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,070백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	6,070	3,570		2,500	
국 비					
시 도 비					
시군구비	6,070	3,570		2,500	

추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)

- 2017. 10. : 공사 착공
- 교량공 상·하부공 완료

향후계획

- 2019. 6. : 준공예정(교량 및 문화공원)

사업변경 내역

- 차도교에서 인도교로 재(변경) 투자심사 완료

■ 심사구분 : 자체심사

사업명	농기계 교육장비 보관시설 신축	담당자	농업기술센터 이미라(☎430-4152)
-----	------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 지도기관의 기술개발·보급을 위한 장비 설치로 농업기술센터를 지역농업 기술의 중추기관으로 육성
- 농기계의 효율적이고 안전한 보관시설 건물 증축을 통한 농업기계화사업 확대

사업개요

- 기 간 : 2017. 01. 01 ~ 2018. 12. 31
- 위 치 : 홍천군 홍천읍 결운리 346-2
- 규 모 : 1,857.9m²(1동 2층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,630백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,630		559	2,071	
국 비	350		350		
시 도 비					
시군구비	2,280		209	2,071	

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 부지매입 : 결운리 346-2번지의외 5필지 및 지장물 보상
- 실시설계 : 2017.9.26.

향후계획

- 공사착공 : 2018.02.26. 우창토건주식회사
- 기초 토목공사 완료 후 건축공사 추진 : 2018.8.26. 준공예정일

사업변경내역

- 해당없음

■ **심사구분 : 자체심사**

사업명	홍천읍 잣골체육공원 확장(재심사)	담당자	자치행저과 고광국(☎430-2452)
-----	--------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 지역주민의 건전한 여가 및 체육활동 공간 제공
- 기존시설 사용증가에 따른 추가 시설 설치 요구
- 기타 기관 등과 연계한 체육활동 공간 확보 및 지역경제 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2017. ~ 2019.
- 위 치 : 홍천군 홍천읍 태학리 293번지 일원
- 규 모 : 다목적 체육시설 건립 1식(지하1층, 지상 3층, 2,250m²)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,466백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	5,466	866	3,300	1,300	
국 비					
시 도 비					
시군구비	5,466	866	3,300	1,300	

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 공사 및 용역(건축,전기,소방,통신,소방,기계,감리) 착공
- 기초 토목공정 추진 중

향후계획

- 공사추진 : 2018.02.01.~2018.12.31.
- 공사준공예정 : 2018.12.31.
- 준공완료신청 및 준공인가 : 2019. 01.

사업변경 내역

- 해당없음(재심사 완료)

■ 심사구분 : 자체심사

사업명	갈마곡리 대기고개 선형개량	담당자	전원도시과 김혜림(☎430-2932)
-----	----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 지역주민의 교통불편 해소와 도로교통의 질적개선을 위해 선형개량 및 도시계획도로 개설을 추진하여 교통사고를 미연에 방지하고 지역균형발전을 도모.

사업개요

- 기 간 : 2017. 6. ~ 2018. 12.
- 위 치 : 흥천읍 갈마곡리 대기고개
- 규 모 : 선형개량 400m, 도로신설 71m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,500		1,500	1,000	
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,500		1,500	1,000	

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 2017. 06. : 실시설계 완료
- 2017. 06. ~ 2018. 2. : 보상협의

향후계획

- 2018. 2월 : 사업착공
- 2018. 12. 23. : 준공예정

사업변경 내역

- 해당 없음

■ 심사구분 : 자체심사

사업명	홍천군 노인회관 건립(재심사)	담당자	주민복지과 우종혁(☎430-2101)
-----	------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 급속한 노령화에 따른 어르신들의 복지욕구의 증대로 종합적인 노인복지 시스템 운영을 위한 홍천군 노인회관을 건립하여, 체계적이고 종합적인 노인복지정책 실현으로 향후 다가올 초고령화 시대에 적극 대처하고자 함.

사업개요

- 기 간 : 2015~2019
- 위 치 : 홍천군 진리 20-10번지 일원
- 규 모 : 신축1동(지하1층, 지상4층/연면적=1,638.95㎡, 건축면적 360.49㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,198.8백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	4,198.8	-	121.5	1,000	3,077.3
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,198.8	-	121.5	1,000	3,077.3

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 신축계획(최종) : 2017.03.16.
- 설계용역시행 : 2017.06.08.
- 설계용역준공 : 2017.11.30.

향후계획

- 일상감사요청 : 2018.3.
- 공사계약 및 착공 : 2018.6.
- 공사준공 : 2019.4.

사업변경 내역

- 해당없음(재심사 완료)

■ 심사구분 : 자체심사

사업명	군도11호선(원동~조교간)도로 확포장	담당자	건설방재과 김민(☎430-2472)		
-----	----------------------	-----	---------------------	--	--

사업목적 및 필요성

- 농촌지역 생활환경개선 및 도로교통 서비스 질 개선

사업개요

- 기 간 : 2017. 01. ~ 2019. 12.
- 위 치 : 홍천군 두촌면 원동리 일원
- 규 모 : 도로확장 및 포장 L=1.3km, B=8.0m(B'=6.5m)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,000		500	1,200	300
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,000		500	1,200	300

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2017. 01. ~ 2017. 12. : 실시설계용역 및 관련부서 협의 완료

향후계획

- 2018. 03. ~ 2018. 05. : 보상협의
- 2018. 07. : 공사착공
- 2019. 12. : 사업준공

사업변경 내역

- 해당없음

■ 심사구분 : 자체심사

사업명	내촌면 화상대리 새월선(201호선) 도로 확포장	담당자	건설방재과 김민(☎430-2472)		
<input type="checkbox"/> 사업목적 및 필요성					
○ 농촌지역 생활환경개선 및 도로교통 서비스 질 개선					
<input type="checkbox"/> 사업개요					
○ 기 간 : 2017. 01. ~ 2020. 12.					
○ 위 치 : 홍천군 내촌면 화상대리 일원					
○ 규 모 : 도로확포장 L=1,825m, B=6.5m					
<input type="checkbox"/> 소요재원 및 사업비 집행현황					
○ 총사업비 : 3,400백만원					
(단위 : 백만원)					
구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,400		1,400	200	1,800
국 비					
시 도 비					
시군구비	3,400		1,400	200	1,800
<input type="checkbox"/> 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)					
○ 2017. 01. ~ 2017. 12. : 실시설계용역 및 관련부서 협의 완료					
○ 2017. 05. ~ 2018. 05. : 보상협의					
○ 2017. 12. : 공사착공					
<input type="checkbox"/> 향후계획					
○ 2020. 12. : 사업준공					
<input type="checkbox"/> 사업변경 내역					
○ 해당없음					

■ 심사구분 : 자체심사

사업명	동면 덕치리 속덕선(동면202호선) 도로 확포장	담당자	건설방재과 김민(☎430-2472)																																				
<input type="checkbox"/> 사업목적 및 필요성 ○ 농촌지역 생활환경개선 및 도로교통 서비스 질 개선																																							
<input type="checkbox"/> 사업개요 ○ 기 간 : 2017. 01. ~ 2019. 12. ○ 위 치 : 홍천군 동면 덕치리 일원 ○ 규 모 : 도로확장 및 포장 L=2.2km, B=8.0m(B'=6.5m)																																							
<input type="checkbox"/> 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 3,500백만원																																							
(단위 : 백만원)																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 10%;">구 분</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">계</th> <th colspan="2" style="width: 30%;">집행액</th> <th colspan="2" style="width: 30%;">향후 소요액</th> </tr> <tr> <th style="width: 15%;">기투자</th> <th style="width: 15%;">2017년</th> <th style="width: 15%;">2018년</th> <th style="width: 15%;">2019년 이후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td style="text-align: center;">3,500</td> <td></td> <td style="text-align: center;">500</td> <td style="text-align: center;">500</td> <td style="text-align: center;">2,500</td> </tr> <tr> <td>국 비</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>시 도 비</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>시군구비</td> <td style="text-align: center;">3,500</td> <td></td> <td style="text-align: center;">500</td> <td style="text-align: center;">500</td> <td style="text-align: center;">2,500</td> </tr> </tbody> </table>						구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2017년	2018년	2019년 이후	계	3,500		500	500	2,500	국 비						시 도 비						시군구비	3,500		500	500	2,500
구 분	계	집행액		향후 소요액																																			
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후																																		
계	3,500		500	500	2,500																																		
국 비																																							
시 도 비																																							
시군구비	3,500		500	500	2,500																																		
<input type="checkbox"/> 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%) ○ 2017. 01. ~ 2017. 12. 실시설계용역 및 관련부서 협의 완료																																							
<input type="checkbox"/> 향후계획 ○ 2018. 03. ~ 2018. 05. : 보상협의 ○ 2018. 07. : 공사착공 ○ 2019. 12. : 공사준공																																							
<input type="checkbox"/> 사업변경 내역 ○ 해당없음																																							

■ 심사구분 : 자체심사

사업명	내촌면 물결2리 널라드리고 개축	담당자	건설방재과 김대식(☎430-2891)
-----	-------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 자연재해로부터 발생하는 인명과 재산피해 최소화

사업개요

- 기 간 : 2017. 01. ~ 2019. 12.
- 위 치 : 홍천군 내촌면 물결리 일원
- 규 모 : 교량 L=109m, B=9.3m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,800		600	3,000	200
국 비					
시 도 비					
시군구비	3,800		600	3,000	200

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2017. 01. ~ 2017. 12. 실시설계용역 및 관련부서 협의 완료

향후계획

- 2018. 03. ~ 2018. 09. : 토지협의
- 2018. 09. : 공사착공
- 2019. 12. : 공사준공

사업변경 내역

- 해당없음

■ 심사구분 : 자체심사

사업명	남부지소 농기계임대사업장 설치	담당자	농업기술센터 이미라(☎430-4152)	
-----	------------------	-----	-----------------------	--

사업목적 및 필요성

- 원거리 농업인의 농기계 구입부담을 경감하고 농작업 기계화율을 높여 농촌 일손 부족 해소

사업개요

- 기 간 : 2017 ~ 2018
- 위 치 : 남면 양덕원리 52-2(시동로 50)
- 규 모 : 임대사업장 설치 498.33㎡(1동 2층), 임대농기계 구입

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,400		31	2,369	
국 비				800	
시 도 비				160	
시군구비	2,400		31	1,409	

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 실시설계용역 준공: 2017. 11월

향후계획

- 공사착공 : 2018.2월 (주)포스톤건설
- 공사준공 : 2018.8월(예정)

사업변경 내역

- 해당없음

■ 심사구분 : 자체심사

사업명	홍천군 치매안심센터 신축	담당자	보건소 유길중(☎430-4055)
-----	---------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 치매안심센터 설치로 증가하고 있는 치매환자 발생 예방과 치매환자의 조기발견 및 조기치료.
- 치매환자 및 가족의 정신적 경제적 고통을 분담하고 치매에 대한 부정적 인식을 해소하여 삶의 질 향상.

사업개요

- 기 간 : 2017~2019
- 위 치 : 홍천군 홍천읍 희망리349-1
- 규 모 : 건축연면적 657.42㎡, 지상2층

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,060백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,060		1,640	420	0
국 비	800		800		0
시 도 비	40		40		0
시군구비	1,220		800	420	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 설계용역 실시 : 2017. 9월
- BF(장애물없는 생활환경)예비인증 : 2017. 12월

향후계획

- 공사계약 및 착공 : 2018. 4월
- 공사 준공 : : 2019. 6월

사업변경 내역

- 해당없음

■ 심사구분 : 중앙 심사의뢰

사업명	마을정비형 공공주택 사업	담당자	토지주택과 장도영(☎430-2198)
-----	---------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 지역수요에 부응하는 공공임대주택 공급을 통해 맞춤형 주거복지 실현
- 체계적이고 계획적인 주변지역 정비를 통한 주거환경 개선

사업개요

- 기 간 : 2017.8.~2021.12.
- 위 치 : 홍천읍 갈마곡리 385-1번지 일원
(주택면적 : 9,800㎡, 마을정비 : 30만㎡)
- 규 모 : 임대주택100호(국민60호, 영구20호, 행복20호)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	13,700			600	13,100
국 비	3,360				3,360
시 도 비					
시군구비	2,270			300	1,970
지 방 채					
민간자본	3,570			300	3,270
기 타	4,500				4,500

추진상황(추진단계 및 진도 : 3%)

- 2017. 5월 : 공공주택 공모계획 수립 및 공모신청
- 2017. 8월 : 공모선정

향후계획

- 2018.8 : 홍천군·LH 사업시행 협약
- 2018.10 : 인허가 신청(마을계획 수립)
- 2018.12 : 지구지정 및 사업승인 등 실시
- 2019.12 : 보상 및 실시설계 완료
- 2020. 3 : 착공
- 2021.12 : 준공

사업변경 내역

- 해당없음

■ 심사구분 : 도 심사의뢰

사업명	행복주택(산단형)건설 사업	담당자	토지주택과 장도영(☎430-2198)
-----	----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 저렴한 임대주택 공급으로 산업단지 근로자의 정주여건을 개선하고 젊은 계층의 주거비 절감 및 주거안정에 기여

사업개요

- 기 간 : 2017.5~2020.12
- 위 치
 - (변경)홍천군 남면 양덕원리 35
 - (당초)홍천군 남면 양덕원리350-번지 외 2필지
- 규 모 : 1동(임대주택 50호)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	7,500			3,100	4,400
국 비	1,500			500	1,000
시 도 비					
시군구비	6,000			2,600	3,400

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2017. 4 ~ 5월 : 공모계획 수립 및 후보지 선정
- 2017. 12월 : 대행사업 협약체결(강원도개발공사)

향후계획

- 2018. 12월 : 토지보상
- 2019. 3월 : 공사 착공
- 2020. 12월 : 준공

사업변경 내역

- 사업부지 변경
 - (당초)홍천군 남면 양덕원리 양덕원리350-번지 외 2필지
 - (변경)홍천군 남면 양덕원리 35번지

10-2. 지방채 발행사업

☐ 우리 홍천군에서 '17년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타		
해 당 없 음								

▶ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2017년에 추진한 사업

※ 시도비 및 시군구비는 지방채 제외

※ 총사업비 = 지방채+국비+시도비+시군구비+기타

10-3. 민간투자사업

☐ 우리 홍천군에서 '17년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액			계약 기간
				'16년까지 부담액	'17년 부담액	'18년 이후 부담 예정액	
BTL	하수관거정비 임대형 민자사업 (BTL)	홍천에코 라인 주식회사	68,186	19,717	2,870	45,599	2011.01.26.~ 2031.01.25.

▶ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2017년까지는 집행액(결산기준), 2018년 이후는 추정액

※ 총사업비 : 민간투자사업심의시 총사업비

※ 재정부담액 범위 : 국비+시도비+시군구비

☞ 홍천군 하수관거정비 임대형민자사업(BTL)은 (주)홍천에코라인에서 20년간 운영을 맡고 있으며 홍천읍 중심, 갈마곡, 연봉, 북방면 상화계, 하화계 등 5개 처리분구의 하수관로 제반 설비의 안정적 운영과 사업지역 전체의 체계적이고 합리적인 하수관로 유지관리를 수행하는 것을 목적으로 하며,

☞ 관거시설을 설치당시의 구조와 기능보유 상태로 유지하기 위하여 점검, 청소 및 준설, 보수 및 개량 등을 주기적으로 시행하는 사업임.

10-3-1. 개별 민간투자사업 현황

■ 개별 민간투자사업 현황

사업명	하수관거정비 임대형 민자사업(BTL)	담당자	환경위생과 조석형(☎033-430-2616)
-----	----------------------	-----	--------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 분류식 하수관로 설치로 홍천강 수질개선 및 악취 등 생활불편해소
- 하수관로의 체계적인 유지관리 시스템 구축 및 하수처리장 운영효율 증대

□ 사업개요

- 기 간 : 2011.01.26.~2031.01.25.(20년간)
- 위 치 : 홍천읍 하수처리구역, 북방면 하수처리구역 내
- 민간사업자 : 홍천에코라인 주식회사
- 총사업비 : 68,186백만원
- 사업규모 : 오수관로 55.34km, 배수설비 2,661가구, 유지관리 모니터링 1식 등

□ 재정부담 현황

- 계약조건 : 분기별 임대료 지급
- 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	85,517	24,169	3,655	3,658	54,035
국 비	46,776	13,526	1,969	1,969	29,312
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	25,895	6,928	1,145	1,148	16,674
기 타	12,846	3,715	541	541	8,049

※참고(재정부담액 중 운영비 내역)

구 분	계	재정부담액		부담예정액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
시군구비	17,331	4,452	785	788	11,306

□ 추진단계

- 운영 중

□ 향후계획

- 분기별 임대료 지급(임대료는 운영개시 후 5년마다 재조정)
 - ※ 재조정일 2021년 1월 21~25일 공시이율 평균값으로 수익률 재조정
 - ‘16년~’20년까지는 임대료 변경 없음
- 분기별 운영비는 100% 균비로 물가상승율에 따른 경사가 지급