

<<2018년 홍천군지방재정공시>>

# 특 수 공 시



# 1

## 갈마곡리 대기고개 선형개량

- 지역주민의 교통 불편 해소와 도로교통의 질적 개선을 위해 선형개량사업을 추진하여 교통사고를 미연에 방지하고 지역균형발전을 도모하는데 있음.

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 6월 ~ 2018. 12월
- 사업위치 : 흥천읍 갈마곡리 대기고개
- 총사업비 : 25억원
- 사업내용 : 선형개량 400m, 도로개설 71m

### □ 연도별 투자계획

(단위 : 억원)

구 분		총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계		25		15	10	
국 비						
지방비	도 비					
	군 비	25		15	10	

### □ 추진실적

- 2017. 06. : 실시설계 완료
- 2017. 06 ~ 2017. 12. : 1차 보상협의

### □ 향후 추진계획

- 2018. 02. 27. : 공사 착공
- 2018. 12. 23. : 준공예정

## □ 기대효과

- 지역주민의 교통 불편 해소와 도로교통의 질적 개선

## □ 현황사진



\* 담당부서 : 전원도시과    담당자 성명   김혜림   (☎033-430-2932)

## 2

# 도시계획도로(강릉사 옆)개설

- 지역주민의 교통 불편 해소와 도로교통의 질적 개선으로 도시도로망 구축 및 교통난을 해소하여 쾌적한 생활환경 조성 및 지역균형 발전을 도모하는데 있음.

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 7월 ~ 2018. 11월
- 사업위치 : 흥천읍 희망리
- 총사업비 : 18.93억원
- 사업내용 : 1공구 - 도로개설 L=152m, B=6.0m  
2공구 - 도로확장 L=166m, B=4.0m

### □ 연도별 투자계획

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	18.93	0.5	16.43	2	
국 비					
지방비					
도 비					
군 비	18.93	0.5	16.43	2	

### □ 추진실적

- 2017. 01 ~ 2017. 12. : 보상협의 추진
- 2017. 07. 20. : 공사착공
- 2017. 08 ~ 2017. 12. : 건물 철거 및 토공

### □ 향후 추진계획

- 2018. 11. 10. : 준공예정

## □ 기대효과

- 지역주민의 교통 불편 해소와 지역균형발전의 도모

## □ 현황사진



\* 담당부서 : 전원도시과    담당자 성명   김혜림   (☎033-430-2932)

### 3

## 홍천읍 작고개 사면 안정화

- 사면의 구조적 안정성 확보, 침식방지 등을 통하여 지역주민의 안전하고 쾌적한 생활환경을 조성하고 재해위험 요소를 해소하고자 함.

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 4월 ~ 2018. 8월
- 사업위치 : 홍천군 북방면 하화계리 산10-6번지 일원
- 총사업비 : 10.43억원(특별교부세 8억, 군비 2.43억)
- 사업내용 : 계단식 옹벽(h=3~24m) L=85m, 영구앵커 125공

### □ 연도별 투자계획

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	10.43		0.43	10	
국 비	8.00		0.43	7.57	
지방비	도 비				
	군 비	2.43		2.43	

### □ 추진실적

- 2017. 04. ~ 2017. 11. : 기본 및 실시설계 용역 착수 및 완료

### □ 향후 추진계획

- 2018. 02. : 홍천읍 작고개 사면 안정화사업 착공
- 2018. 08. : 홍천읍 작고개 사면 안정화사업 준공



## □ 기대효과

- 사면의 구조적 안정성 확보, 침식방지 등을 통한 재해위험 해소
- 지역주민의 안전하고 쾌적한 생활환경 조성

## □ 현황사진



\* 담당부서 : 전원도시과    담당자 성명 최철순 (☎033-430-2937)



## 4

# 신장대리 구 흥천문화원 공영노외주차장 조성공사

○ 주요지역이 상업지역인 신장대리의 부족한 주차난을 해소하기 위하여 공영노외주차장을 조성함으로써 주차난의 일부 해소 등 교통편의를 제공하고자 함.

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2016. 2월 ~ 2017. 10월
- 사업위치 : 신장대리 51-20번지 일원
- 총사업비 : 9.5억원
- 사업내용 : 주차장 조성공사 1식

### □ 연도별 투자계획

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	9.5	6.8	2.7		
국 비					
지방비					
도 비					
군 비	9.5	6.8	2.7		

### □ 추진실적

- 2017. 10. 11. 공사 준공

### □ 향후 추진계획

- 공영주차장 관리 및 추가부지 조성

### □ 기대효과

- 주차난 해소로 신장대리 지역의 교통편의 도모

## □ 현황사진



\* 담당부서 : 전원도시과      담당자 성명 사현경      (☎033-430-2943)

# 5

## 홍천읍 생활체육공원 조성사업

- ◆ 사용자 중심의 공공체육시설 확충으로 건강증진과 삶의 질 향상
- ◆ 각종 체육, 문화행사 유치로 지역경기 활성화 및 주민화합에 기여

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2015년 ~ 2018년
- 사업위치 : 홍천군 홍천읍 연봉리
- 총사업비 : 159.4억원
- 사업내용 : 생활체육공원 조성 A=57,456m<sup>2</sup>  
(축구장 1면, 축제장 1면, 풋살장 1면, 족구장 2면 등)

### □ 연도별 투자계획

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	159.4	5	70	44.4	40
국 비	15			3	12
지방비	도 비	7		1.4	5.6
	군 비	137.4	5	70	40

### □ 추진실적

- 공유재산관리계획 심의 완료 : 2015. 07. 10.
- 군 관리계획 재정비 심의 승인 완료 : 2016. 04. 08.
- 지방재정 투자심사(중앙) 완료 : 2016. 06. 14.
- 실시계획 인가 신청 : 2017. 06. 05.
- 생활체육공원 조성사업 착공 : 2017. 12. 08.

## □ 향후 추진계획

- 생활체육공원 조성사업 공사(토목 등) 추진 : 2017.~2018.
- 생활체육공원 조성사업 준공 예정 : 2018. 12.

## □ 기대효과

- 공공체육시설 인프라 구축에 따른 생활체육 활성화 도모
- 생활체육 활성화에 따른 군민 건강증진 및 삶의 질 향상
- 각종 체육, 문화행사 유치로 지역경기 활성화 도모

## □ 현황사진(조감도)



\* 담당부서 : 자치행정과

담당자 성명 고광국(☎033-430-2452)

# 6

## 홍천군 노인회관 신축

○ 급속한 노령화에 따른 어르신들의 복지욕구의 증대로 종합적인 노인복지시스템 운영을 위한 홍천군 노인회관을 건립하여, 체계적이고 종합적인 노인복지정책 실현으로 향후 다가올 초고령화 시대에 적극 대처하고자 함.

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2015년 ~ 2019년
- 사업위치 : 홍천군 홍천읍 진리 20-10번지 일원
- 총사업비 : 42억원
- 사업내용
  - 신축1동(지하1층, 지상4층/연면적=1,638.95㎡, 건축면적 360.49㎡)

### □ 연도별 투자계획

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	42	-	1.2	10	30.8
국 비	-	-	-	-	-
지방비	도 비	-	-	-	-
	군 비	42	-	1.2	10

### □ 추진실적

- 신축계획(최종) : 2017.3.16.
- 설계용역시행 : 2017.06.08.
- 설계용역준공 : 2017.11.30.

### □ 향후 추진계획

- 일상감사요청 : 2018. 3.
- 공사계약 및 착공 : 2018. 6.
- 공사 준공 : 2019. 4.

## □ 기대효과

- 우리군 65세이상 노인인구 비율은 20.4%로 노인복지 욕구가 날로 증가하고 있으나, 현재 노인회관으로 서비스를 충족하기가 어려워 현대화된 노인회관을 신축함으로써
  - ☞ 고령화 시대를 대비한 최고의 노인복지시설 확충
  - ☞ 지역사회 노인복지사업의 구심적 역할로 다양한 노인종합서비스 제공 기반 조성 및 노인 여가 생활의 질적 향상 도모

## □ 현황사진



\* 담당부서 : 주민복지과      담당자 성명 우종혁      (☎033-430-2101)



- 도시민의 특색 있는 볼거리, 먹거리, 체험 등에 대한 수요 증가 부응과 지역경제 활성화 도모

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2016년 ~ 2018년
- 사업위치 : 강원도 홍천군 서면 팔봉리 466 일원
- 총사업비 : 18.74억원
- 사업내용 : 토목공사 A=3,731m<sup>2</sup>, 건축공사(숙박1,2동, 체험1동) A=395.28m<sup>2</sup>

## □ 연도별 투자계획

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	18.74	5.08	13.16	0.5	
국 비	7.08	0.5	6.58		
지방비	도 비	2.12	1.97		
	군 비	9.53	4.43	4.6	0.5

## □ 추진실적

- 2015. 02월 : 약돌배 테마 관광마을 조성계획 수립
- 2015. 03월 : 2016년도 지역발전특별회계 지원 신청(선정 : 2015. 10월)
- 2016. 09월 : 편입토지 보상완료
- 2016. 10월 : 주민설명회 개최
- 2016. 11월 : 실시설계용역 완료(용역 착수 : 2016. 08월)
- 2017. 02월 : 운영관리계획 검토 연구 용역 완료(용역 착수 : 2016. 11월)
- 2016. 04월 : 사업계획 변경 승인완료(문화체육관광부)
- 2017. 04월 : 토목, 건축 등 공사 계약



- 2017. 10월 : 토목, 건축 업체 계약해지 요청(사유 : 공정지연)
- 2017. 11월 : 계약 해지
- 2018. 02월 : 재계약 착공

## □ 향후 추진계획

- 2018. 02월 : 재계약 착공
- 2018. 12월 : 준공 예정

## □ 기대효과

- 관광개발사업의 일환으로 도시민의 특색있는 볼거리 및 먹거리, 체험 등에 대한 수요 증가 부응과 지역경제 활성화 도모

## □ 현황사진



\* 담당부서 : 문화관광과    담당자 성명 심재현 (☎033-430-2492)

# 8

## 서석면 공공도서관 건립

- 도서관 조성을 통해 군민의 건전한 정서함양과 삶의 질 향상을 도모하고 독서문화 활성화를 통하여 평생교육의 바탕을 마련하고자 함

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2015년 ~ 2019년
- 사업위치 : 강원도 홍천군 서석면 풍암리 490-8번지 일원
- 총사업비 : 24억원
- 사업내용 : 도서관 1동(지하1층, 지상2층)
- 사업내용 : 부지면적 1,252m<sup>2</sup>, 건축연면적 895m<sup>2</sup>(지상2층, 지하1층)

### □ 연도별 투자계획

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	24	10.2	9.8		
국 비	16	8	8		
지방비	도 비	1.2	0.8	0.4	
	군 비	6.8	1.4	1.4	4

### □ 추진실적

- 2013. 11월 : 지방재정 투융자 심사 완료
- 2014. 5월 : 사업부지 매입
- 2015. 3월 : 공공도서관 건립 지원 사업 보조금 교부 결정
- 2015. 7월 : 주민 설명회 개최
- 2015. 11월 : 기본 및 실시설계용역 완료(용역 착수 : 2016. 08월)
- 2016. 5월 : 건축공사(1차분) 계약
- 2016. 12월 : 건축공사(1차분) 준공
- 2017. 6월 : 건축공사(2차분) 계약(미 이행 계약해지, 12월)

## □ 향후 추진계획

- 2018. 5월 : 수의계약 대상업체 선정 및 계약
- 2018. 10월 : 건축공사(2차분) 준공 예정
- 2018. 12월 : 토목(조경 및 부대공사) 준공 예정
- 2019. 4월 : 인테리어 공사 준공 및 사무집기류 구입 예정

## □ 기대효과

- 소외계층 및 지역(도·농)간 문화격차 해소를 통한 문화향유 기회 확대
- 독서 및 평생학습의 장을 마련함으로써 지역주민 및 학생의 지식 증대 및 경쟁력 강화

## □ 현황사진



\* 담당부서 : 문화관광과    담당자 성명 박중배 (☎033-430-2415)

- 독서문화 활성화를 위하여 1개 읍·면 1도서관을 조성으로 군민의 건전한 정서 함양과 삶의 질 향상 기여

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2017년 ~ 2019년
- 사업위치 : 강원도 홍천군 남면 양덕원리 350-10번지 일원
- 총사업비 : 20억원
- 사업내용 : 부지면적 1,058m<sup>2</sup>, 건축연면적 952m<sup>2</sup>(지상2층)

## □ 연도별 투자계획

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	20	0	4	6	10
국 비	16	0	3	5	8
지방비	도 비	1.2	0.3	0.3	0.6
	군 비	2.8	0.7	0.7	1.4

## □ 추진실적

- 2014. 5월 : 사업부지 매입
- 2017. 3월 : 공공도서관 건립 지원 사업 보조금 교부 결정
- 2017. 9월 : 주민설명회 개최
- 2017. 10월 : 기본 및 실시설계용역 완료(용역 착수 : 2017. 07월)
- 2017. 11월 : 공유재산관리계획승인(건축)

## □ 향후 추진계획

- 2018. 4월 : 건축공사(1차분) 계약
- 2018. 6월 : 건축공사(1차분) 공사 중지
- 2018. 7월 : 장애물 없는 생활환경 BF 예비인증 계약
- 2018. 10월 : 장애물 없는 생활환경 BF예비인증 준공 및 공사 재착공
- 2019. 12월 : 도서관 건립공사 준공

## □ 기대효과

- 소외계층 및 지역(도·농)간 문화격차 해소를 통한 문화향유 기회 확대
- 다양한 계층을 위한 자료 및 공간 제공으로 지역 커뮤니티 활성화

## □ 현황사진



\* 담당부서 : 문화관광과      담당자 성명 박중배 (☎033-430-2415)



## 홍천로컬푸드 행복장터 설치

- 서울~양양간 고속도로 휴게소에 「홍천 농특산물 로컬푸드 행복장터」 설치 운영하여 농가 소득증대 및 지역 농·특산물 홍보에 기여함

### □ 사업개요

- 사업기간: 2017. 1. ~ 2017. 12.
- 사업위치: 홍천군 화촌면 군업리 산240-5, 산244-4
- 총사업비: 4.35억원
- 사업내용

구 분	시설현황	사업내역	규 모	위탁운영자	기 타
상행선	1개소	판매장, 저온저장고	100㎡	화촌농업협동조합	
하행선	1개소	판매장	50㎡	화촌농업협동조합	

### □ 연도별 투자계획

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	4.35	-	4.35	0.6	-
국 비	-	-	-	-	-
지방비	도 비	-	-	-	-
	군 비	4.35	-	4.35	0.6

### □ 추진실적

- 홍천휴게소 농·특산물 판매장 준공일: 2017. 12. 04.
- 홍천휴게소 농·특산물 판매장 개장일: 2017. 12. 13.
- 판매장 운영(공고 선발)
  - 운 영 자: 화촌농업협동조합
  - 운영기간: 2017. 12. 13. ~ 2019. 12. 12. (2년간)

## □ 향후 추진계획

- 군을 대표할 수 있는 우수 농·특산물 중심 판매 및 계절형 제철 농·특산물 중점 판매 확대
- 품목별 연구회 모임, 지역생산자단체, 마을기업 등 관내 생산·가공품 체계적 입점 추진 확대
- 홍천군 문화 및 주요 관광명소, 축제 등 지역이미지 홍보 병행 실시 확대

## □ 기대효과

- 홍천군의 명품 농·특산물 직거래를 통한 유통구조 개선으로 생산자와 소비자의 이익보호 및 농가 소득증대
- 홍천군 로컬푸드 행복장터 판매장을 설치함으로써 수도권 소비자들에게 홍천 농·특산물 홍보효과 제고

## □ 현황사진



\* 담당부서 : 농업정책과      담당자 성명 김려은      (☎033-430-2701)



- 저렴한 임대주택 공급으로 젊은 계층의 주거비 절감 및 주거안정에 기여

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2016. 10월 ~ 2019. 12월
- 사업위치 : 홍천군 홍천읍 희망리 307-2
- 총사업비 : 106억원
- 사업내용 : 총50세대(지하1층 ~ 지상7층)

## □ 연도별 투자계획

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	106	-	27	37	42
국 비	16	-	-	11	5
지방비	도 비	-	-	-	-
	군 비	90	-	27	26

## □ 추진실적

- 2016.10. : 행복주택 공모선정
- 2016.10. : 대행사업 협약 체결(홍천군 · GDC)
- 2017.11. : 공공주택건설 사업계획 승인
- 2017.12. : 실시설계 완료

## □ 향후 추진계획

- 2018. 1. : 계약심사 완료
- 2018. 4. : 착공신고 및 공사착공
- 2019.12. : 공사 준공 예정

## □ 기대효과

- 주거안정 도모를 통한 경제적 부담 완화

## □ 현황사진



\* 담당부서 : 토지주택과    담당자 성명 장도영 (☎033-430-2198)

- 치매안심센터 설치로 날로 증가하고 있는 치매환자 발생 예방과 치매환자의 조기발견 및 조기치료.
- 치매환자 및 가족의 정신적 경제적 고통을 분담하고 치매에 대한 부정적 인식을 해소하여 삶의 질 향상.

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 9월 ~ 2019. 6월
- 사업위치 : 홍천군 홍천읍 희망리 349-1번지
- 총사업비 : 20.6억원
- 사업내용
  - 규모: 연면적 657.42m<sup>2</sup>(건축면적 349.48m<sup>2</sup>)
  - 대지면적: 2,912m<sup>2</sup>
  - 층수 및 구조: 1동/지상2층, 철근콘크리트 구조

## □ 연도별 투자계획

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	20.6	0	16.4	4.2	
국 비	8	0	8	0	
지방비	도 비	0.4	0.4	0	
	군 비	12.2	8	4.2	

## □ 추진실적

- 설계용역 실시 : 2017. 9월
- BF(장애물 없는 생활환경) 예비인증 : 2017. 12월

## □ 향후 추진계획

- 공사계약 및 착공 : 2018. 4월
- 추가 부지확보: 4필지 695m<sup>2</sup> : 2018. 8월
- 건축물 신축위치 변경 : 2018. 10월
- 공사 준공 : 2019. 6월

## □ 기대효과

- 치매 조기검진 및 조기발견 치료로 환자의 효율적 관리
- 치매환자 및 환자 가족의 정신적 고통 및 경제적 부담감 해소
- 치매환자 쉼터, 카페, 프로그램실 확보로 환자의 지지 공간 마련

## □ 현황사진



\* 담당부서 : 보건소      담당자 성명 유길종 (☎033-430-4055)

## 13 농기계 교육장비 보관시설 신축

- 지도기관의 기술개발·보급을 위한 장비 설치로 농업기술센터를 지역농업기술의 중추기관으로 육성
- 농기계의 효율적이고 안전한 보관시설 건물 증축을 통한 농업기계화사업 확대

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2017.01.01.~2018.12.31
- 사업위치 : 홍천군 홍천읍 결운리 346-2
- 총사업비 : 26억원
- 사업내용 : 1,857.9m<sup>2</sup>(1동 2층)

### □ 연도별 투자계획

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	26		5	21	
국 비	3.5		3.5		
지방비	도 비				
	군 비	22.5	1.5	21	

### □ 추진실적

- 부지매입 : 결운리 346-2번지의 5필지 및 지장물
- 실시설계 : 2017.9.26. ⇨ 계약심사 완료 2017.11.06.

### □ 향후 추진계획

- 공사착공 : 2018.02.26. 우창토건주식회사
- 기초 토목공사 완료 후 건축공사 추진 : 2018.8.26. 준공예정일



## □ 기대효과

- 농업기계 임대사업 및 교육 강화로 농업기계화사업 확대

## □ 현황사진



\* 담당부서 : 농업기술센터 담당자 성명 이미라 (☎033-430-4152)

- 노후 상수관로 정비로 군민에게 안전한 생활용수 공급 및 유수율 향상으로 공기업 재정건전성 및 경영수지 개선

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2017년 ~ 2021년
- 사업위치 : 홍천군 급수 구역 일원
- 총사업비 : 398억원(국비50%, 도비5%, 군비45%)  
(2017년, 2018년 인센티브로 국비 70% 상향 확보)
- 사업내용
  - 급·배수관 신설 : 9km
  - 급·배수관 교체 : 51km
  - 유지관리시스템 구축 : 1식
  - 누수탐사 1,000km, 복구 400회 등

## □ 연도별 투자계획

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	398	-	46	46	306
국 비	218	-	32	32	153
지방비	도 비	20	-	5	15
	군 비	160	-	14	138

## □ 추진실적

- '16. 09. 27. : 위·수탁협약(한국환경공단)
- '17. 09. 01. : 시설공사 입찰공고
- '17. 12. 21. : 시설공사 입찰 재공고



## □ 향후 추진계획

- '18. 07. : 우선시공분 착수
- '18. 12. : 전체 공사분 계약 및 착수

## □ 기대효과

- 노후관로 정비로 군민에게 안전한 생활용수 공급
- 유수율 제고에 따른 재정건전성 확보

## □ 현황사진



\* 담당부서 : 상수도사업소 담당자 성명 최용건 (☎033-430-4256 )